СОГЛАСОВАНО:
Зам. Главы Администрации Ленинского района города Екатеринбург

_____/_____/

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "СИЗ"
_____И. А. Вечерский

План подготовки
к отопительному сезону 2025-2026 гг. теплогенерирующей установки, теплосетей, зданий и сооружений АО "СИЗ"

Перечень основных мероприятий по подготовке теплоисточников	Дата начала работ	Дата окончания работ	Содержание работ	Выполнение
Подготовительные	28.04.2025	16.05.2025	Отправка уведомлений потребителям	
Подготовка к опрессовке трубопроводов сети отопления	16.05.2025	19.05.2025	Закрытие запорной арматуры на жилфонд, здания СИЗ, проверка опрессовочного насоса , проверка контрольных манометров, предварительная опрессовка в течение 10 мин, до ТК на территории, осмотр ТК и колодцев	
Опрессовка трубопроводов сети отопления	20.05.2025	20.05.2025	Опрессовка (на прочность и плотность)	
Опрессовка трубопроводов сети ГВС	21.05.2025	21.05.2025	Опрессовка	
Выявление утечек , устранение неисправностей	23.05.2025	05.06.2025	Устранение неисправностей, замена запорной арматуры, земляные работы, сварочные работы, по необходимости	
Подготовка к опрессовке внутренних систем отопления зданий АО “СИЗ”	06.06.2025	06.06.2025	Проверка манометров, внутренней запорной арматуры, проверка исправности насоса ручного опрессовочного	
Опрессовка трубопроводов сети отопления	17.06.2025	17.06.2025	Опрессовка (на прочность и плотность)	
Опрессовка трубопроводов сети ГВС	18.06.2025	18.06.2025	Опрессовка	
Опрессовка внутренних систем отопления	19.06.2025	19.06.2025	Опрессовка. Здания : 13 цех, корпус Щ.	
Опрессовка внутренних систем отопления	23.06.2025	23.06.2025	Опрессовка. Здания : заводоуправление, АБК.	
Опрессовка и ревизия калориферных установок	24.06.2025	24.06.2025	Осмотр, чистка, ремонт по необходимости	
Опрессовка внутренних систем отопления	25.06.2025	25.06.2025	Опрессовка. Здания : ГПХ, Выставочный	
Очистка тепловых сетей	26.06.2025	27.06.2025	Промывка (очистка) тепловой сети.	
Выявление утечек , устранение неисправностей	01.07.2025	30.07.2025	Устранение выявленных неисправностей-раскопки по необходимости, прочие работы	
Метрологическая поверка КИП и А	14.07.2025	24.07.2025	Сроки поверки КИП котельной	
Продувка калориферов воздухом	24.07.2025	28.07.2025	Очистка от пыли и отложений	
Проверка питания дизельным топливом	25.07.2025	31.07.2025	Исправность автоматики переключения, горение	

Проведение наблюдения за зданием и сооружением	01.06.2025	01.08.2025	Проведение обследования, оформление Актов на здание котельной и дымовую трубу котельной	
Проверка работоспособности насосного оборудования котельной	05.08.2025	05.08.2025	Проверка работоспособности насосного оборудования котельной котельного контура, сетевого контура, контура ГВС.	
Проверка автоматики безопасности	07.08.2025	08.08.2025	Учения персонала	
Ревизия фильтров очистки ХВС и ГВС	11.08.2025	11.08.2025	Промывка сеток фильтров, котельная	
Формирование запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	01.08.2025	10.08.2025	Ревизия складских запасов, проверка работоспособности средств механизации, формирование складских запасов материалов и арматуры.	
Повторная опрессовка сети	12.08.2023	12.08.2023	Опрессовка.	
Повторная опрессовка сети ГВС	13.08.2025	13.08.2025	Опрессовка.	
Осмотр и замена отопительных приборов и локальной запорной арматуры в зданиях завода	20.05.2025	30.08.2025	По необходимости при подготовке к ОС	
Оформление актов готовности потребителей к отопительному сезону	01.06.2025	10.09.2025	По графику потребителей	
Направление отчета о готовности к отопительному сезону в контролирующие органы	10.08.2025	31.08.2025		

Составил : Главный энергетик _____ Г. Ю. Сердюков

Согласовал: Главный инженер _____ В. А. Каленюк

Начальник ОКС _____ А.В. Грозных